

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
УСТЬ-УДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

«12» февраля 2026 г.

п. Усть-Уда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Пирва В.А. _____

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Аудит в сфере закупок в отношении муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог по ул. 50 лет Октября (от примыкания к улице 50 лет СССР до пересечения с ул. Мира) и по ул. Ленина (от примыкания к ул. Комсомольская до пересечения с ул. 50 лет Октября) в п. Усть-Уда».

(наименование контрольного мероприятия)

на объекте Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности Администрации Усть-Удинского района Иркутской области.

(наименование объекта контрольного мероприятия)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.2.3 Плана работы Контрольно – счетного органа Усть-Удинского муниципального округа на 2026 год.

2. Проверяемый период деятельности: 2025 год.

4. Срок проверки - с «19 января 2026» по «03» февраля 2026 г;

По результатам контрольного мероприятия составлен акт 01/1-а от 04.02.2026 г.

Информация от объекта контрольного мероприятия представлена 11.02.2026, вх. № 10.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

1) извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в ЕИС – 05.03.2026 г;

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – Открытый конкурс в электронной форме;

3) начальная (максимальная) цена контракта – 31127900.00 рублей;

4) дата и время окончания подачи заявок - 31.03.2026;

5) дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)- 01.04.2026.

14.04.2025 заключен муниципальный контракт N М.2025.6, по условиям которого поставщик обязуется выполнить ремонт автомобильных дорог по ул. 50 лет Октября (от примыкания к ул. 50 лет СССР до пересечения с ул. Мира) и по ул. Ленина (от примыкания к ул. Комсомольской до пересечения с ул. 50 лет Октября) в п. Усть-Уда), а Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в пункте 5.6 Структурированной части, за счет средств,

указанных в пункте 5.1 Структурированной части в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Условий.

Цена муниципального контракта составляет 31 127 900,00 и включает общую стоимость товара, всех расходов на перевозку и иных расходов связанных с поставкой товара, налогов, сборов и другим обязательных платежей в бюджеты всех уровней, взимаемых с поставщика в связи с исполнением обязательств по контракту.

Источник финансирования - Бюджет Усть-Удинского района.

Дата начала исполнения Контракта - 01.06.2025. Дата окончания исполнения Контракта (срок исполнения Контракта) - 22.12.2025.

В соответствии с частью 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 09.10.2025, подписан сторонами без разногласий.

По информации, размещенной в единой информационной системе, информация об оплате вышеуказанного контракта отсутствует.

Согласно представленных пояснений, Администрация РМО «Усть-Удинский район» неоднократно обращалась в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (исх. N 2191 от 17.09.2025, исх. N 3170 от 02.12.2025, исх. № 3 от 12.01.2026), с обращениями по направлению средств для оплаты выполненных работ по контракту М.2025.6 от 14.04.2025.

6. Выводы и предложения:

6.1. Проверено средств 31 127 900, 00 рублей. Из них с нарушением части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - 31 127 900,00 рублей.

6.2. Настоящий отчет направить Мэру Усть-Удинского муниципального округа, а также в Думу округа для сведения.

Руководитель контрольного мероприятия:

Инспектор _____ Е.Г. Константинова